



Zgorzelec, dnia 19.02.2019r.

WPRI.271.1.32.2014

## POŚWIADCZENIE

Gmina Miejska Zgorzelec poświadczają, że Pan Roman Martynowski prowadzący działalność gospodarczą pn.: BUDROMAX Roman Martynowski z siedzibą w Rząsiny 104A, 59-620 Gryfów Śląski, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP 616-146-45-29, na podstawie umowy nr WZP.272.1.12.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w okresie od 24.04.2018r. do 20.11.2018r. wykonał roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu obejmujące przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok postojowych, chodników z obramowaniem, wydzielenie ciągów pieszo rowerowych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Zgorzelcu”. Projekt współfinansowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

### Dane techniczne obiektu:

#### Branży drogowej (w kwocie 2.586.419,08 zł brutto):

- \* Krawężniki betonowe wystające (15x30 cm) – 1.166,88m
- \* Krawężniki betonowe obniżone- najazdowe (15x22 cm) – 668,07m
- \* Obrzeża betonowe(8x30 cm) – 1.112,65m
- \* Ścieki uliczne z kostki betonowej brukowej – 1.409,12m
- \* Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr. 5cm, warstwa wiążąca gr. 8 cm) – 6.432,35m<sup>2</sup>
- \* Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm(kostka z rozbiórki) – 1.235,02m<sup>2</sup>
- \* Ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej gr. 8 cm(kostka nowa)- 2.389,97m<sup>2</sup>
- \* Miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 cm- 552,37m<sup>2</sup>
- \* Zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm(kostka z rozbiórki)- 432,45m<sup>2</sup>
- \* Oznakowanie pionowe- słupki z rur stalowych(34 szt. prostych, 33 szt. ze wspornikiem)- 67 szt.
- \* Oznakowanie pionowe- znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne-107 szt.
- \* Oznakowania poziome- grubowarstwowe wykonane natryskowo- 525,03m<sup>2</sup>
- \* Oznakowanie- słupki U-5b zespolony ze znakiem C-9- 1 kpl.
- \* Tablica kierująca U-6a- 2szt.
- \* Ogrodzenie U12b- łańcuchowe podwójne- 8,00m
- \* Ogrodzenie U11a- systemowe – 12,00m
- \* Kosz na śmieci- 12szt.
- \* Tablica pamiątkowa- 2szt.

**Kanalizacja deszczowa** (w kwocie 608.922,46 zł brutto):

- Kanał z rur PP łączonych kielichowo DN 400mm- 39,82m
- Trójnik redukcyjny 400/200mm- 2szt.
- Trójnik redukcyjny 200/300mm- 4szt.
- Kanał z rur PP łączonych kielichowo DN 300mm- 395,02m
- Kanał z rur PP łączonych kielichowo DN 200mm- 208,48m
- Kanał z rur PP łączonych kielichowo DN 160mm- 11,00m
- Studzienki rewizyjne i zbiorcze DN 1000mm- 26kpl.
- Studzienki rewizyjne i zbiorcze DN 425/400mm- 6kpl.
- Wpusty deszczowe DN 500mm- 36kpl.

**Branży elektrycznej** (w kwocie 198.961,34 zł brutto):

- Słup oświetleniowy aluminiowy ROSA o wys. 7,00m na fundamentach prefabrykowanych– 24 szt.
- Wysięgnik rurowy aluminiowy– 23szt.
- Wysięgnik rurowy aluminiowy(podwójny) – 1szt.
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego ROSA LED 72 W – 25szt.
- Przewody uziemiające – 852,00m
- Kabel YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 926,00 m

Całkowita wartość powyższych robót budowlanych wyniosła: **3.394.302,88 zł brutto**.

Umowny zakres robót budowlanych został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

W związku z powyższym firma BUDROMAX Roman Martynowski godna jest polecenia i współpracy.

Z up. Burmistrza Miasta  
  
Roman Martynowski  
(Zastępca Burmistrza)